



CONVENTIONAL LOCO

डीजल लोको केयर सेंटर साबरमती
DIESEL LOCO CARE CENTRE, SABARMATI
इलैक्ट्रिकल)Electrical)

विद्युत लोको दिप शेड ELECTRIC LOCO TRIP SHED

टी आई प्रोफार्मा TI Proforma

लोको संख्या/Loco No	शिफ्ट/Shift	दिनांक/Date
शेड आने का कारण/Shed in reason		
लॉग बूक बुकिंग तथा रिमार्क/Log Book Booking & Remark :-		
क्या कोई अन्य असामान्यता नोटिस में आई/any other abnormality noticed :-		
क्रमांक/SN	कार्य स्थल/Work centre	टेक्नीशियन का नाम/Name of the Technician
()		
(ख)B	विद्युत/Electric	

वरि. अनु. अभि. ईन्चार्ज/SSE-Incharge

कनिष्ठ अभि./से.अभि.(शिफ्ट) JE/SSE/Shift

विद्युत लोको दिप शेड ELECTRIC LOCO TRIP SHED
कन्वेंशनल लोको का दिप इंस्पेक्शन (टी. आई) TRIP INSPECTION (TI) OF CONVENTIONAL LOCOS

इंस्पेक्शन की तिथि Date of Inspection	आनेवाली गाड़ी की से Incoming Train No
लोको नंबर / टाइम / शेड का नाम: Loco No/ Type / Base shed: लोको के रोड में आने का समय: Arrival time of loco in shed:	जानेवाली गाड़ी का नंबर: Outgoing Train No.: लोको के पिट में आने का समय: Arrival time of loco in pit:
लोको के तैयार हो जाने के समय Ready time of loco:	लोको के शेड में बाहर जाने का समय Out time of Loco from Shed

क्र. SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	मानक मान/नंबर Standard Value/No.	जाँच करने के बाद मान Values after attention
A	मैकानिकल MECHANICAL		
1	मैकानिकल परीक्षण MECHANICAL EXAMINATION		
i.	WAP-4, WAG-5 व WAG-7 में MSU पैचरिंग्स तथा और TM वैयरिंग्स) CF. & PE) की जांच करें। आने पर सभी एक्सल बॉक्स के तापमान की जांचें। Check the temp. of all axle box on arrival.	परिवेश ताप +27°C से अधिक नहीं। Not more than Ambient Temp. +27°C	
	आने पर PE व CE वैयरिंग का तापमान Temperature of PE & CE bearing on arrival	परिवेश ताप +27°C से अधिक नहीं। Not more than ambient temp +27 deg Celsius.	
ii.	लोको में ब्रेक लगो तथा पावर पर लोको का परीक्षण करें, लोको दूसरी नोच पर लोको चलना नहीं चाहिए। Apply loco brake & test loco on power, loco should not move on 2 notch.	WAM4, WAP1 व 2 800A पर मूव नहीं करेगा (COG). 1000A पर मूव करेगा (COG). WAG5 व 7 लोको 600A पर मूव नहीं करेगा (गुड्स) 800A पर मूव नहीं करेगा (गुड्स).	
iii.	TM वेलोज तथा उसके पाउंडेशन बोल्ट को जांचें। Check TM bellows and its foundation bolts.	अक्षुण Intact	
iv.	सभी TM की प्रोपर अर्थिंग तथा अर्थिंग केवल की अवस्था व इसके टर्मिनल इत्यादि की जांचें। Check proper earthing of all TMs and condition of earthing cable, It's terminal etc.	अक्षुण Intact	
v.	सेंडरो की वर्किंग सुनिश्चित करें। Working of sanders to ensure.	कार्यरत Working	

क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	अभ्युक्ति Remarks
B	बिजली ELECTRICAL	
1	संरक्षा मदें/स्थितियां Safety items / condition	
a)	निम्नांकित मदों की वर्किंग की दोनों कैब से जांचें करें यदि कोई खराबी हो तो अटेंड करे Check working of following items in both cab and attend if found defective	
i.	हैड लाइट फ्लैशर लाइट सफेद तथा लाल लाइट Head light flasher light white & red marker light	
ii.	डॉर्न, वाइपर PVEF Horns, wipers, PVEF	
iii.	स्पीडोमीटर तथा हैंड ब्रेक Speedometers & hand brake	
iv.	BL, ZPT तथा रिवर्सर की लॉकिंग तथा फ्री ऑपरेशन Locking & free operating of BL ZPT & Reverse keys	
v.	कैब फेन, कैब हीटर, कैब व कोरीडोर के जलने वाले सभी बल्ब Cab fan, cab heater, all lighting bulbs of cab & corridor	

क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	अभ्युक्ति Remarks
vi.	HT परीक्षण के दौरान लाइट बोल्ट मीटर TM बोल्ट मीटर, TM अमीटर, एगर पलो इंडीकेटर CHBA अमीटर तथा बोल्ट मीटर Line vollmeler, TM voltmeter, TM ammeter, Air flow indicator, CHBA ammeter & voltmeter during HT testing	
vii.	ZCPA सहित प्रोग्राम सिसच की सभी स्थितियों में वर्किंग की जाँच Check working of program switches including ZCPA in all positions	
2	बैटरि/Bat t ery	
i.	बैटरी को जाँचे (ऑन लोड तथा ऑफ लोड) (वेवी कॉम्प, लोड) Check the battery voltage (on load & off load) (Baby comp. as load)	
ii.	बैटरी चार्जर वोल्टेज को जाँचे (110 वोल्ट) तथा चार्जिंग करेंट (4 से 6 एम्पियर) Check battery charger voltage (110V) & charging current (4 to 6A)	
iii.	प्रत्येक सेल की स्पेरिफक ग्रेविटी (1180 से 1220) तथा वोल्टेज, इलैक्ट्रोलाइट के लेवल को जांचे (जरूरत हो तो गार्किंग पोइंट तक भरें) Check & record specific gravity (1180 to 1220) & voltage, electrolyte level in each cell (top up if required).	
iv.	सेल को जाँचे की वह क्रेक तो नहीं है। (लीकेज बैटरि टर्मिनल की स्थिति) Cheek battery cell for any crack (leakage battery terminal condition)	
v.	बैटरि बॉक्स की अवस्था को जाँचे। (check the condition of battery box)	
3	EM EP कॉन्टेक्टर EM & EP CONTACTORS	
i.	सभी EMC को जाँचे और अटेड करे कि उनमें बेड कॉन्टेक, क्लेशिंग एलाइन्मेंट इत्यादि के प्रोपर फिटमेंट जैसे असामान्यताए तो नहीं है। Check and attend all EMC for any abnormality to bad contact, flashing, alignment connection and proper fitment of arc chute.	
ii.	जाँचे की सभी EPC बराबर काम कर रही है तथा आर्क च्युत की फिटमेंट बराबर है Check all EPC for their proper functioning & proper fitment of arc chute	
iii.	सभी रिवर्सर, CTF, C-118 तथा उनके मेगनेट वाल्व को जाँचे Check all reverser, CTF, C-118 & their magnet valves.	
4	SI Unit/Arno, VCB तथा ओग्लि मशीन SI Unit/Arno, VCB & Aux, machines	
i.	SI यूनिट / आर्नो को जाँचे कि वे ठीक तरह कार्यरत है। Check SI unit/Arno for normal working	
ii.	सभी ओग्लिलरी गशीन की वर्किंग को जाँचे तथा देखे कि कोई असामान्य आवाज तो नहीं आ रही? Check the working of all auxiliary machines & observe any abnormal sound.	
iii.	ZCPA सहित सभी प्रोग्राम स्विचो की पोजीशन को जाँचे. Check position of all program switches including ZCPA.	
5	HOM, HOBA, ECC	
i.	HOBA, QOP1 & 2 की पोजीशन को जांचे तथा HOM की स्मूथ ऑपरेशन को भी जाँचे Check position of HOBA, QOP1 & 2 and check HOM for smooth operation	
ii.	सुनिश्चित करे कि लोको में -ve (नकारात्मक) वॉडिंग तो नहीं है. Ensure-ve bonding does not exist in loco.	
iii.	ECC की जाँच करें कि वह ठीक तरह से कार्य कर रहा ? HRC फ्यूज से जाँचे. Check ECC for proper operation, check with HRC fuse	