

इलैक्ट्रिक लोको मे ग्रीष्म-ऋतु से पूर्व विफलता की रोकथाम हेतु चेक लिस्ट

(प्री-समर प्रिकोशन सभी रेलयानों मे 31-मई, 2026 से पूर्व किए जाने है)

Loco no.: _____ Sch. _____ Date: _____

❖ एफ़आरसी के दौरान चेक किए जाने वाले बिन्दु :

क्र.	जांच का विवरण						पायी गई कमियाँ			की गई सुधारात्मक कार्यवाही
1.	ड्राईवर केब मे चर्निंग (केब फेन) का कार्यरत होना सुनिश्चित करें ।									
2.	यदि केब एसी लगा हुआ है तो ऑपरेशन चेक करें । पूल डाउन टेस्ट करें । पाये गए मानको की रेजिस्टर मे एंट्री करें ।									
3.	निम्नलिखित पॉइंट पर ऑइल लीकेज चेक करें ।									
	• SR-1 &2 पम्प के जोइंट्स2									
	• प्रैशर सेन्सर जोइंट्स									
	• सभी प्रैशर सेन्सर टैपरेचर सेन्सर के फिटिंग पॉइंट्स /, SR#1 &2 , कंजर्वेटर के गेज ग्लास के जोइंट्स									
4.	ट्रक्शन मोटर के कवर, बेलो के फिटमेंट बोल्ट्स, बेलो प्लेट्स और उसके बोल्ट्स की कंडिशन की जांच करें ।									
5.	एसआर ऑइल गेज ग्लास मे ऑइल लेवल को लघुतम और महतम के बीच होना सुनिश्चित करें ।									
6.	फायर डिटेक्शन यूनिट की कार्यरत अवस्था को जांच करें । एक बार सभी रेलयानो मे पोटेंशियो-मीटर के आउटपुट वैल्यू को चेक करें । प्रे-टेस्टिंग के दौरान चेक कर यदि अवश्यकता हो तो रिले रूम से सही करवाए ।									
7.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स#1, 2, एसआर#1 & 2, और बर इलेक्ट्रॉनिक्स के चर्निंग फेन का कार्यरत होना सुनिश्चित करे ।									
8.	सभी ट्रक्शन मोटर के एर्थिंग वायर कनेक्शन का लगा होना सुनिश्चित करें ।									
9.	सभी ब्लोवर से मानक एयर डिलिवरी की जांच करें ।									
	SCTMB & OCB#1,2 (Min:13m/s)	MRB#1&2 (Min:03m/s)	SCMRB#1&2 (Min:12m/s)	OCB#1 (Min: 08 m/s)			OCB#2 (Min: 08 m/s)			TMB#1&2 (Min:12m/s)
1										
2										

टेकनीशियन के हस्ताक्षर :

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर.....

❖ शैड्यूल के दौरान चेक किए जाने वाले बिन्दु :

क्र.	जांच का विवरण	पायी गई कमियाँ	की गई सुधारात्मक कार्यवाही	कर्मचारी के हस्ताक्षर					
10.	लोको के इनटरियर और मशीन रूम को एक बार जमी हुई धूल-मिट्टी को साफ करें ।								
11.	HB#1 & #2 पैनल मे 35 और 70 स्कवेर एमएम के केबल का ओवर हीटिंग कंडिशन को चेक करें ।								
12.	SR#1 & 2, BUR#1, 2 & 3 के डीसी लिंक कैपेसिटर मे ऑइल लीकेज चेक करें ।								
13.	BA केबल के मेल-फीमेल कॉन्टेक्ट को फ्लैश ओवर या ओवर हीटिंग मार्क के लिए चेक करें ।								
14.	एर्थिंग ब्रुश और केबल की कंटिन्युटी की जांच करें ।								
15.	टैपरेचर स्ट्रिप को ड्राइविंग एंड बेयरिंग साइड लगाया जाना सुनिश्चित करें और यदि लगा हुआ है तो स्ट्रिप पर दर्शित तापमान को नोट करें ।								
	TM#1	TM#2	TM#3	TM#4	TM#5	TM#6			

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर